



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CANALE PE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.

A_08

CRONOPROGRAMMA DI GANTT

SCALA:

A/4-A/3

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019

ALLEGATO "A"

Comune di Pescara
Provincia di PE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA
PESCA - PORTO DI PESCARA
COMMITTENTE: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE.
CANTIERE: Banchina Nord e Sud Porto di Pescara, Pescara (PE)

Montesilvano, 31/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pandolfi Piero)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Pellegrini Gianluca)

Architetto Pandolfi Piero

via G. Muzii, 17
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: - - Fax: -
E-Mail: -

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	02/10/2019	03/10/2019
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	02/10/2019	02/10/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/10/2019	04/10/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/10/2019	04/10/2019
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	04/10/2019	04/10/2019
Rete raccolta acque reflue banchi di vendita pesce a miglio zero						
Installazione rete di raccolta acque reflue	1	E	6	8	07/10/2019	14/10/2019
Superficie carrabile						
ampliamento aiule in travertino	1	E	5	7	16/10/2019	22/10/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	12	24/10/2019	04/11/2019
Pulitura pavimentazione in pietra di Trani	1	E	5	7	16/10/2019	22/10/2019
Installazione blocco servizi igienici						
realizzazione di plinti di ancoraggio	1	E	5	7	07/11/2019	13/11/2019
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	3	3	11/11/2019	13/11/2019
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati	1	E	2	2	14/11/2019	15/11/2019
Montaggio di capriate in legno	1	E	4	4	18/11/2019	21/11/2019
Montaggio di serramenti estern	1	E	5	7	22/11/2019	28/11/2019
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	6	8	29/11/2019	06/12/2019
installazione blocco attesa per l'imbarco dei pescatori						
realizzazione di plinti di ancoraggio	1	E	5	5	09/12/2019	13/12/2019
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	3	3	11/12/2019	13/12/2019
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati	1	E	2	2	16/12/2019	17/12/2019
Montaggio di capriate in legno	1	E	4	6	18/12/2019	23/12/2019
Montaggio di serramenti estern	1	E	5	10	24/12/2019	02/01/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	6	11	03/01/2020	13/01/2020
Installazione pensilina protezione retieri						
realizzazione di plinti di ancoraggio	1	E	9	11	14/01/2020	24/01/2020
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	12	16	27/01/2020	11/02/2020
Montaggio di capriate in legno	1	E	13	17	12/02/2020	28/02/2020
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	03/03/2020	03/03/2020
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



