

1. RIMOZIONE INTERFERENZE +
PROVE DI TENUTA TRATTO MURO
IN MATTONI + RIMOZIONE
INTERFERENZE TRATTO
MAGAZZINI



Dal 25/01 al 2/02
(escluso il 29/01)

Rimozione interferenze +
Prove di tenuta

Posti auto interdetti: 15



Dal 25/01 al 2/02
(escluso il 29/01)

Rimozione interferenze

Posti auto interdetti: 12



2. REALIZZAZIONE FORI PER PIASTRE DI AGGANCIO TRATTO MAGAZZINI (5 GIORNI)

Lavori dal 30/01 al 3/02

Posti auto interdetti: 12



3. REALIZZAZIONE FORI PER PIASTRE DI AGGANCIO TRATTO MURO IN MATTONI (5 GIORNI)

Lavori dal 6/02 al 10/02

Posti auto interdetti: 6



4. FORI PER PIASTRE DI AGGANCIO TRATTO MURO IN MATTONI + POSA PALI TRATTO MAGAZZINI



Dal 13/02 al 17/02

Esecuzione fori
piastre di aggancio

Posti auto interdetti: 9



Dal 16/02 al 24/02
(ad esclusione del 18 – 19 febbraio)

Posa in opera dei pali

Posti auto interdetti: 22



5. POSA PALI TRATTO MURO IN MATTONI (5 GIORNI)

Lavori dal 27/02 al 3/03

Posti auto interdetti: 15

